Planejamento Projeto Principal + Programação

Etapas de Execução		Tempo estimado	Tempo Acumulado	Tempo de execução
1	Planejamento pessoal	00:30:00	00:30:00	
2	Medir, marcar e desenhar no box.	00:40:00	01:10:00	
3	Marcação do Painel e outras Caixas	00:20:00	01:30:00	
4	Furação do Painel e outras Caixas (NÃO ESQUECER DE FURAR ATRÁS DO PAINEL)	00:45:00	02:15:00	
5	Fixação do Painel e outras Caixas	00:40:00	02:55:00	
6	Fixação das Abraçadeiras para Eletroduto	00:15:00	03:10:00	
7	Medir, marcar e cortar, "curvar" eletrodutos.	00:50:00	04:00:00	
8	Medir, marcar, cortar Eletrocalha e outras canaletas	01:00:00	05:00:00	
9	Montagem do Chassi (Marcação, Corte das canaletas, Trilhos e fixação)	01:20:00	06:20:00	
10	Diagrama Força	00:50:00	07:10:00	
11	Diagrama de Comando	01:30:00	08:40:00	
12	Chicote Porta	02:00:00	10:40:00	
14	Passagem e ligação de cabos PP e outros	03:10:00	13:50:00	
15	Comissionamento, testes e ajustes	00:40:00	14:30:00	
16	Programação CLP	03:00:00	17:30:00	
17	Programação IHM	01:00:00	18:30:00	
18	Parametrização do Inversor	00:30:00	19:00:00	